

Rapport nr.: 03 / 1 / 49 / 1
Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~kontrolebezoek~~
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 / ~~1. Q. 1. P. P. O. I. E. L. E. / 00.1~~
Aanvulling verslag nr.:
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Wijziging~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwaring~~ / ~~Splitting meter~~ / ~~Spanningswijziging~~
Type der lokalen : Woning
Plaats van onderzoek : Carolinalei 17, Brasschaat
Eigendom van : Vosser, Carolinalei 17, Brasschaat
Opdrachtgever :
Installateur : Electric De Coninck Elapub, Zwarte Beelbaan 14, Kapellen
BTW : 476406293 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : Dams Renny Datum van onderzoek : 7/1/03

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 1 x 63 A Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : reuk. maatsch. Schak. : 2p63 A diff.
Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sektie : 35 mm² Spreidingswaarde : 4 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : 750 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2p63 A / 300 mA - 21.5 kA bijkomende : 2p40 A / 30 mA - 21.5 kA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

I 300 mA (A.E.L.)
I 30 mA (J.K.L.)

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

geen

VIDEO
06-12-2003

BESLUIT

De installatie is conform / ~~conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 7/1/2028, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker