

NOTA HUIJDEPERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :  
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie.  
 2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier.  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en  
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

EAN nr. : 3097057

Stand I : .....  
 Teller nr. : .....  
 II : .....

VERDELER	Naam	Handtekening
PV nagezien	Datum	



**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek~~ op basis van de interne procedure GPRO/ELE/001 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 + AREI art. 271 + AREI art. 276 / Aanvulling verslag nr. ....

Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Verloop / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningsafwijking / Overdracht eigendom~~

Plaats van onderzoek : ~~Aggroluwer Sint Kocckantstraat 146 2700 Dourne (Bosse Water)~~

Eigendom van : ~~Janssen, Sint Kocckantstraat 146 2700 Dourne (Bosse Water)~~

Opdrachtgever : ~~ABW nv, Badhuinstraat 261, 2990 Wijntruik~~

Installateur : ~~APW 661-23-288~~

BTW : ~~661-23-288~~

ID-kaart : ~~Stroobants B.~~

Onderzoeker : ~~Stroobants B.~~

Datum van onderzoek : ~~15/11/08~~

Datum : ~~15/11/08~~

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 500 V + N  
 Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~Muut~~  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : ~~VVB~~  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : ~~BXB~~  
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig  
 Aardelektrode : Type : ~~we / pen / pennen / kabelsgeleiders~~ Sectie : ~~16~~ mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : ~~2~~ mm<sup>2</sup>  
 Aantal boden : Aantal eindstroombanen : ~~7 + 6~~  
 Diff. schak. : algemene : ~~21634A 100~~ mA bijkomende : ~~21634A 30~~ mA  
 werking testknop : in orde - niet in orde  
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ~~13~~ nemen  
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde  
 Continuiteit PE- en equipotentiële verbinding : in orde - niet in orde  
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - Topfoto's : ~~in orde - niet in orde~~

**FASTSTELLINGEN (I)**

~~Hoofdequipotentiële - bijkomende-equipotentiële verbinding nog niet aangesloten.  
 Backkamer-gastdijng - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

**BESLUIT**

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.  
 De algemene differentieërschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.  
 Het (de) eendraders- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.  
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : ~~15/11/08~~, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven in dienst zonder vertaling naar de vastgestelde indrukken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.  
 erkend controle organisme  
 vereniging zonder winstoogmerk  
 gewestelijke zetel: in elke provincie  
 maatschappelijke zetel:  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich  
 Tel. 03 / 451 37 10  
 Fax 03 / 451 37 10  
 www.ocb.be  
 info@ocb.be  
 BTW BE 0404.312.034  
 PC 000-0162392-14  
 Bank 405-3020501-49

voor de directeur,  
 de onderzoeker

*[Handwritten signature]*