

**Vereniging Bureau Veritas VZW**

Mechelsesteenweg 128, 2018 ANTWERPEN

Tel.: 03/247 95 00 Fax 03/247 94 99

BTW: BE0407.573.313

IBAN: BE52 7215 2076 5709

BUREAU  
VERITASDNB: BandisMeter nr: 37093760Index: Dag: 18303 kWh ; Nacht: ✓ kWh

EAN code: .....

VERSLAG NR: 1120.469.1.14INSTALLATIE ADRES: De Beilaimontstraat 85.....  
2100 DurneEIGENAAR: Van Der LindenAdres: De Beilaimontstraat 85, 2100 DurneOPDRACHTGEVER: Janus B.B.

Adres: .....

**Proces-verbaal van een controle-onderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.**Datum van onderzoek: 23.10.2012 ; Type v/d lokalen:  Woning  Appartement Aard installatie:  uitbreiding  wijziging  bestaande  tijdelijke Elektrische installatie vóór - na 1.10.1981 ; Met - Zonder BA4/BA5 ; AREI artikel/  86  87  88 Aansluiting: Spanning: ..... V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Type en In alg. schakelaar: 25/40 AVoedingskabel hoofdbord (type & sectie): ..... mm<sup>2</sup> ; Aardverbindingssysteem: TTType aardelektrode:  lus  pen  ; Aardspreidingsweerstand: 4.54 OhmAantal borden: 1 Aantal stroombanen: ..... ; Algemeen isolatieniveau: 1.59 MOhm**Beschrijving:**  Zie schema's in bijlage.Nom. waarde & gevoeligheid diff. schakelaars: Gehele installatie: 40 A 300 mA Natte ruimten: 40 A 30 mA6 x C20zp / 2 x C16zp / C32zp / C64p**Resultaat van de controle:**De controle werd uitgevoerd volgens AREI artikel:  271  271bis  276  276bis 

en de technische procedure T05-1. Volgende controles werden uitgevoerd:

OK NOK

- de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
- de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden, ...; Zie bespreking.
- de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
- de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstrom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde van de aardspreidingsweerstand.

**Inbreuken:** zie keerzijde voor verduidelijking.Q1, Q2, T1, L11**Opmerkingen:** zie keerzijde voor verduidelijking.AT

Visuele inspectie van de zichtbare onderdelen van de installatie zonder voorafgaande demontage van onderdelen of verplaatsing van vast of verplaatsbaar meubilair.

**Raadgevingen voor de eigenaars, beheerders of uitbaters:** Zie keerzijde.**Besluit.**

De elektrische installatie voldoet -niet- aan de voorschriften van het AREI.

~~De algemene automatische differentieelstroominrichting is - was verzegeld.~~~~De één draad - en situatieschema's werden voor gezien ondertekend.~~ Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd vóór ..... Een aanvullend bezoek moet door een keuringsorganisme worden uitgevoerd binnen de termijn van 18 maanden vanaf de datum van verkoopakte De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk ....., alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum (art.271 - 277).

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Visum van DNB:

Datum: 20.10.2012

DE AGENT-ONDERZOEKER

Naam + handtekening



Vereniging Bureau Veritas VZW/ASBL

