

3263992 10/2/2010

EAN nr. : .....  
Teller nr. : .....  
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

# VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
volgens : ABEL art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~ABEL art. 271~~ / ~~AREI art. 276bis~~ / .....

Aanvulling verslag nr. ....  
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / Voorlopig / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwarend~~ / ~~Spiltsing~~ meter / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Overdracht eigendom~~  
Type der lokalen : Woning  
Plaats van onderzoek : W. I. V. enstraat 206, Hoozebeke  
Eigendom van : Dale B. Leung, F. Leinertstraat 13, Ekeur  
Opdrachtgever : .....  
Installateur : Defflaender buba, Wilhelmsdreef 44, Ekeur  
BTW : 0472 375 350 ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....  
Onderzoeker : Doms Ronny Datum van onderzoek : 02/02/10

## BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 1 x 40 A Omschakelaar: stand .....  
Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. machsch Schak. : 2p40 A diff  
Meter-bordverbinding : kabeltype : EX V B aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm<sup>2</sup>  
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig  
Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 4,7 Ω  
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 16 Algemene isolatieweerstand : 112 MΩ  
Diff. schak. : algemene : 2p40 A / 300 mA / 22,5 kA bijkomende : 2p40 A / 300 mA / 22,5 kA  
werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~nee~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~  
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~  
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~  
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

I | 300 mA (A t/m P)  
II | 30 mA (M, N, O, P)

## VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

*Geen*

## BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.  
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 02/02/2012 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
De installatie mag / ~~moet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien ~~zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,  
de onderzoeker

*[Handwritten signature]*

erkend controle organisme  
vereniging zonder winstdoelmerk  
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00  
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034  
PC 000-0162392-14  
Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier: rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie: energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :  
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische